

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

				SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019			SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019			
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE

ND 1	1.1	Todas	Política Ambiental, Social y de Salud y Seguridad (ESHS).	Complementar la política ESHS de Concesionario en vigor incluyendo en ella programas de divulgación y seguimiento.	Política de ESHS actualizada.	Antes del primer desembolso		Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.1	Generar un mecanismo de seguimiento a la política de ESHS para lograr su mejora continua.		Mecanismo generado y adoptado.	Antes del primer desembolso	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	
ND 1	1.1	Monitorear la apropiación de la política de ESHS por todos los miembros del Concesionario.		Informes de monitoreo.	Como parte del Informe de Cumplimiento		Cumple: En el RF de Marzo presentó la evaluación a realizar para monitorear la apropiación de la política. Presentar análisis de los resultados de las evaluaciones en los siguientes RF.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	
ND 1	1.2	Todas	ambientales y sociales.	Actualizar la matriz de riesgos para cada una de las etapas del Proyecto.	Matriz de riesgo actualizada.	Antes del primer desembolso	Durante el mes de abril no se han realizado actualizaciones	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.3	Todas	Seguimiento y Evaluación.	Contratar o designar el Consultor Ambiental y Social Independiente (CASI) para hacer el monitoreo del Proyecto.	Copia del contrato o de la designación del CASI	Antes de someter la operación a consideración del Directorio de BID Invest y de los prestamistas en pesos.	N.A	Cumple: el consultor es INFRATA	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.4	Todas	Planes de gestión ambiental y social.	Actualizar el PMAS del Proyecto, en función de su trazado definitivo.	PMAS del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	Durante el presente periodo a reportar no se han realizado ajustes al PMA	Cumple: Cumple: a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PMA para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.4			Actualizar el Plan de Gestión Social del Proyecto función de su trazado definitivo.	Plan de Gestión Social del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	En el mes de abril la interventoría no remitió aprobación de la actualización de PGS.	Cumple: a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PGSC para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumplimiento parcial: De acuerdo a las modificaciones de la licencia es necesario algunos cambios en los planes referidos. Se solicita que se actualice en el momento que se obtenga aprobación de las modificaciones.	Cumple: Con la modificación de la licencia se entiende como definido las actividades incluidas en las UF 8 y 9. Las actividades de gestión social se uniran al plan de acción correctivo declarado para la gestión de grupos de interés.
ND 1	1.4			Actualizar el Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto en función de su trazado definitivo.	Plan de Gestión de Salud y Seguridad del Proyecto actualizado.	Antes del primer desembolso	Durante el mes de abril no se han realizado nuevos ajustes al PGSST	Cumple: a partir de la confirmación del concesionario, se establece que el PGSST para los tramos sujetos a Licencia Ambiental y/o PAGA por UF según corresponda, contempla el diseño o trazado definitivo (E&DT). Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte.	Cumplimiento parcial: De acuerdo a las modificaciones de la licencia es necesario algunos cambios en los planes referidos. Se solicita que se actualice en el momento que se obtenga aprobación de las modificaciones.	Cumple: Con la modificación de la licencia se entiende como definido las actividades incluidas en las UF 8 y 9.
ND 1	1.4			Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de construcción del Proyecto.	Estimado de potenciales emisiones de gases de efecto invernadero para la etapa de construcción del Proyecto.	Antes del primer desembolso	Se anexo información de cuantificación de GEI	Cumple parcialmente: La información suministrada el presente RF se plantea como un plan de reducción de emisiones, no como el estimado base de las emisiones para el proyecto en la etapa de construcción. Es necesario se estructure el documento y manejo de la información de acuerdo a los comentarios realizados anteriormente, como sigue: Es importante el Concesionario considere el cambio de metodología utilizada para el cálculo, por una que utilice la literatura que se ha desarrollado para Colombia y en los cálculos se evidencie los resultados para los diferentes alcances, de manera que se asocie directamente a lo que se presente en el plan de reducción de emisiones de GEI. En la información que deberá suministrar el concesionario se solicita tener en cuenta que se incluya descripción de la metodología utilizada, consideraciones tenidas en cuenta para la estimación para cada alcance que se considere, los detalles de los cálculos que se obtienen, estimación anual de emisiones de GEI, no solamente los resultados de estimaciones totales para el proyecto en esta etapa de construcción y sin claridad en las consideraciones que tuvieron en cuenta de <i>equipes, consumos, etc.</i>	Cumple parcialmente: El documento remitido corresponde a una estimación de tres (3) escenarios que plantean como disminución de las emisiones, aun no es claro cual es el escenario base a partir del cual se controlará la disminución de las emisiones de GEI y con respecto a qué distancias iniciales hacen el cálculo de la disminución de Km recorridos.	Cumple parcialmente: El documento remitido corresponde a una estimación de tres (3) escenarios que plantean como disminución de las emisiones, aun no es claro cual es el escenario base a partir del cual se controlará la disminución de las emisiones de GEI y con respecto a qué distancias iniciales hacen el cálculo de la disminución de Km recorridos.
ND 1	1.4	Presentar un estimado de las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero (GEI) para toda la etapa de operación del Proyecto.	Estimado de emisiones potenciales de gases de efecto invernadero para la etapa de operación del Proyecto.	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018. Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación y las recomendaciones que se incluyeron en las estimaciones para la etapa de construcción para la preparación de los estimados para la etapa de operación.	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018	No aplica por el momento: según lo descrito como parte del proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018		
ND 1	1.5	Todas	Comunicaciones externas y mecanismos de queja.	Incluir en los sistemas de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) interno (para trabajadores) y externo (para comunidades) una instancia de apelación.	Sistemas de PQRS interno y externo ajustados.	Antes del primer desembolso	N.A	Cumple: Se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental con ajustes parciales a los comentarios realizados en abril. A partir de los ajustes se hicieron comentarios adicionales para continuar el ajuste por parte del Concesionario. Una vez el Concesionario haga los ajustes y se valide por parte de los prestamistas, se solicita que el Concesionario en cada informe mensual de Red Flags, suministre el resultado y análisis de los indicadores	Cumple: Se verificaron los indicadores y se encuentran actualizados a la fecha de este RF. Se deberá hacer seguimiento periódico.	Cumple: Se verificaron los indicadores y se encuentran actualizados a la fecha de este RF. Se deberá hacer seguimiento periódico.
ND 1	1.5	Presentar y adaptar un sistema interno y externo de PQRS para la fase de operación (que incluya una instancia de apelación).	Sistemas de PQRS interno y externo para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.		

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

 SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP
RED FLAGS DICIEMBRE 2019

 SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP
RED FLAGS DICIEMBRE 2019

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE
ND 1	1.6	Todas	Indicadores de seguimiento y evaluación.	Generar un listado de indicadores macro para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de construcción.	Listado de indicadores.	Antes del primer desembolso	Se adjunta en el ANEXO 3 BBY. NDI.1.6 Indicadores Generales-Abri	Cumple parcialmente: Se suministró el listado de indicadores macro de gestión socioambiental con ajustes parciales a los comentarios realizados en abril. A partir de los ajustes se hicieron comentarios adicionales para continuar el ajuste por parte del Concesionario. Una vez el Concesionario haga los ajustes y se valide por parte de los prestamistas, se solicita que el Concesionario en cada informe mensual de Red Flags, suministre el resultado y análisis de los indicadores.	Cumple: Se verificaron los indicadores y se encuentran actualizados a la fecha de este RF. Realizar ajustes y aclaraciones planteadas en los comentarios del archivo de indicadores, hay varios comentarios de meses atrás que no se han ajustado. Se deberá hacer seguimiento periódico.	Cumple: Se verificaron los indicadores y se encuentran actualizados a la fecha de este RF. Se deberá hacer seguimiento periódico.
ND 1	1.6			Generar un listado de indicadores para medir eficacia de las medidas de gestión socioambiental para la fase de operación.	Listado de indicadores	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 1	1.6			Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los resultados de las auditorías del Sistema Integral de Gestión (SIG) del Concesionario.	Informe de autorías del SIG.	Anualmente	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación. Se solicita confirmar para qué mes de 2019 se tienen programadas las auditorías internas al SIG y al SG-SST.	No aplica por el momento: Se verificará en noviembre de 2019. Pendiente confirmar programación de auditorías internas al SIG y SG- SST.	No aplica por el momento: Se verificará en noviembre de 2019. Pendiente confirmar programación de auditorías internas al SIG y SG- SST.
ND 1	1.6			Soportar el listado de indicadores de cumplimiento anexando los Informes ICA de la licencia ambiental.	Informes ICA de la licencia ambiental.	Anualmente	N.A	Cumple: Se suministraron los soportes solicitados. Tener presente cumplimiento periódico de presentación de productos de esta acción. Presentar ICA en el siguiente informe posterior a la entrega a ANLA.	No aplica por el momento: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se verificará cumplimiento en mayo de 2020.	No aplica por el momento: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, se verificará cumplimiento en mayo de 2020.
ND 1	1.7	Todas	Planes de monitoreo ESHS.	Desarrollar un plan de monitoreo de ESHS para la fase de operación.	Copia del plan de monitoreo actualizado.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 1	1.8	Todas	Participación de los actores sociales.	Actualización del mapa de actores sociales principales del área de influencia del Proyecto.	Mapa de actores sociales actualizado.	Como parte del ESCR.	El listado de actores sociales se encuentra en proceso de actualización, documento que se presentará en el próximo informe trimestral.	Cumple parcialmente: se suministró la identificación de actores y/o grupos de interés del proyecto actualizada para el trimestre oct-dic 2018. No se ha presentado la información solicitada sobre el seguimiento a cada grupo y la dinámica de su caracterización en el periodo reportado. Para el manejo a esta acción se propone que la actualización del mapa de actores se realice dos veces al año, de manera que se propone que el próximo informe trimestral se presente esta información actualizada.	Cumple: Se verificó durante el informe trimestral a Junio de 2019.	Cumple: Se verificó durante el informe trimestral a Junio de 2019.
ND 1	1.8			Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de construcción.	Plan de participación de actores sociales para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 1	1.8			Preparar un plan de participación de los actores sociales para la fase de operación, que integre las lecciones aprendidas de la fase de construcción.	Plan de participación de actores sociales para la fase de operación.	60 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 1	1.9	Todas	Seguimiento de los impactos acumulativos.	Efectuar el seguimiento de la implementación de las medidas del Plan de Mitigación de Impactos Acumulativos.	Informe de implementación del Plan de Mitigación	Como parte del ESCR.	Se adjunta en el ANEXO 3 BBY. NDI.1.6 Indicadores Generales-Abri; ver ANEXO 3 BBY. NDI.1.9 EIAA_ImpactosAcumulativos	Cumple parcialmente: Se suministró documento de análisis de la evaluación de los impactos acumulativos para el periodo oct 2018 -abril 2019. En la información presentada para este periodo (correspondiente al mismo periodo oct 2018-abr 2019) no se evidenciaron resultados de calidad de agua superficial ni evaluación del indicador de inventarios de asentamientos informales. Continuar presentando los resultados con frecuencia trimestral, semestral, anual e incluir los resultados de acuerdo a las frecuencias propuestas. El LSA propone que con frecuencia anual el Concesionario incluya un análisis de las tendencias de comportamiento de los indicadores.	Cumple parcialmente: De acuerdo a la evaluación inicial, está pendiente complementar la información presentada y suministrar el análisis del semestre abril 2019-sep 2019.	Cumple parcialmente: De acuerdo a la evaluación inicial, está pendiente complementar la información presentada y suministrar el análisis del semestre abril 2019-sep 2019.
ND 1	1.10	Todas	Distribución de beneficios del proyecto.	Efectuar el seguimiento de la forma cómo se realiza la inversión del 1%.	Informe del estado de ejecución de las inversiones del 1%.	Como parte del ESCR.	N.A	Cumple: El Concesionario recibió aprobación del plan de inversión del 1% bajo Resolución 539 del 5 abril de 2019.	Cumple parcialmente: Se espera información de seguimiento.	Cumple parcialmente: se realizara seguimiento mensualmente en el RF
ND 1	1.11	8 y 9	Autorizaciones Ambientales	Obtener aprobación de la modificación de la licencia ambiental para las UF8 y UF9 o la aprobación de una licencia ambiental para la UF8 y UF9.	Acto administrativo de modificación de la licencia ambiental o acto administrativo de expedición de una licencia ambiental.	Previamente al inicio de las actividades de construcción en las UF8 y UF9.	N.A	Cumple: El Concesionario ha suministrado las evidencias físicas de la gestión adelantada ante ANLA para la aprobación de la modificación. Informar qué gestión se realizó durante cada RF sobre la modificación.	Cumple parcialmente: Se debe realizar seguimiento de acuerdo al proceso de modificación en estas dos UFs.	Cumple: En diciembre se obtuvo la modificación solicitada para las UF 8 y 9
ND 2	2.1	Todas	Plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Preparar un plan de desmovilización de la fuerza laboral.	Plan de desmovilización de la fuerza laboral	120 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 2	2.2	Todas	Plan de contratación local para la fase de operación.	Desarrollar e implementar un plan de contratación local para la fase de operación.	Copia del plan.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7: Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019	
							PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE
ND 2	2.3	6 y 7	Construcción o constitución de campamentos.	Presentar los detalles de cualquier campamento que se pretenda construir o constituir.	Diseño y memoria técnica de cada campamento a construirse o implementarse.	60 días antes de la construcción o implantación de un campamento.	N.A	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 2	2.4	Todas	Trabajadores contratados por terceras partes	Entrega de un resumen de cumplimiento socioambiental enfocado a los subcontratistas y proveedores, basado en los reportes semanales de "Hallazgos u Observaciones ambientales o sociales" y "Hallazgos u Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo" concorde al procedimiento M-SST-RDC-01 Manual de Contratistas del SIG.	Resumen de cumplimiento.	Como parte del ESQR.	La información se presenta en el Anexo 3.BBY_ND2_2.4 Indicadores de AT DIC 2019 3.BBY_ND2_2.4 Programa SOL DIC 2019.	Cumple parcialmente: Continúan presentando solamente evidencias sobre los aspectos SST. No se están presentando los reportes de hallazgos en temas ambientales y sociales. Se solicita suministrar el seguimiento correspondiente a los trimestres corrido de 2019 (ene-mar, abr-jun y jul-sep), y confirmar la frecuencia con que se hace el seguimiento a los subcontratistas para cada tema: ambiental, social y SST. Adicionalmente, se solicita que en cada informe trimestral se incluya información sobre el desempeño ambiental y de salud y seguridad de los subcontratistas y proveedores.	Cumple parcialmente: Los soportes suministrados corresponde únicamente a SST, se debe verificar los demás elementos previstos en el requerimientos sociales y ambientales de acuerdo al manual de contratistas.	Cumple parcialmente: Los soportes suministrados corresponde únicamente a SST, se debe verificar los demás elementos previstos en el requerimientos sociales y ambientales de acuerdo al manual de contratistas.
ND 3	3.1	Todas	Cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).	Presentar la tabulación real de emisiones de CO2 para el Proyecto	Tabla de emisiones reales de CO2 para el Proyecto.	Al final de cada año calendario, como parte de ESQR.	NA	Cumple parcialmente: Continúa sin presentarse un estimado con metodologías que consideren la literatura nacional a este respecto para el cálculo de las emisiones del proyecto. Se solicita presentar en el próximo informe trimestral el insumo solicitado, correspondiente a la presentación de la metodología, la identificación de las fuentes de emisión de GEI, los GEI considerados, recopilación de datos para los cálculos, datos de cuantificación de emisiones anuales y comparación con las estimaciones para la etapa constructiva. Revisar comentario en el ID 1.4 asociado al estimado de las emisiones potenciales de GEI para la etapa	Cumple parcialmente: No se presentaron avances en este tema. En el reporte trimestral se realizaron algunas estimaciones de CO2, sin embargo no considera metodologías nacionales a este respecto.	Cumple parcialmente: No se presentaron avances en este tema. En el reporte trimestral se realizaron algunas estimaciones de CO2, sin embargo no considera metodologías nacionales a este respecto.
ND 3	3.1			Elaborar un Plan de Reducción de emisiones de GEI para el Proyecto.	Plan de Reducción de emisiones de GEI	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple parcialmente: Aún continúa sin aportarse un Plan de Reducción de emisiones de GEI con el enfoque para otro tipo de gases como CFC's ni la cadena de abastecimiento "proveedores". Así mismo, es necesario, actualizar el plan a las condiciones actuales del proyecto, ya que la fecha del documento, aportado, es de abril de 2018. Se solicita que el plan presente el análisis de las cuantificaciones de GEI desde el año base y evidencias de la implementación del plan.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento. Se verificará cumplimiento en el próximo RF.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP, no se aportó la información requerida para su cumplimiento. Se verificará cumplimiento en el próximo RF.
ND 3	3.2			Presentar un Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Su implementación y desempeño se evaluará en el cumplimiento de las ND IFC.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.2	Todas	Eficiencia en el consumo de energía.	Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.2			Presentar un estimado del consumo de energía para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de energía para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 3	3.3			Presentar un programa de uso eficiente del agua para el Proyecto.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. Su implementación y desempeño se evaluará en el cumplimiento de las ND IFC.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.3	Todas	Eficiencia en el consumo de agua	Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de construcción del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de construcción.	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 3	3.3			Presentar un estimado del consumo del agua para la fase de operación del Proyecto	Estimación del consumo de agua para la fase de operación.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 3	3.4	Todas	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames	Desarrollar e implementar un Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames para la fase de operación.	Plan de Respuesta a Emergencia y Prevención de Derrames.	90 días antes de la terminación de la fase de construcción del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 3	3.5	Todas	Plan de Cierre.	Desarrollar un plan para el cierre de frentes de obra, áreas de producción, campamentos, ZODMES, canteras y cualquier otra área intervenida por el Proyecto.	Plan de Cierre.	90 días antes de comenzar la operación del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 3	3.6	6 y 7	Prevención de la contaminación	Reportar los avances y gestiones a la luz del programa PMF-13 "Manejo de acuíferos a intervenir en túneles" del plan de manejo ambiental y el SMF-06 "Seguimiento del recurso hídrico" del plan de seguimiento y monitoreo. Adicionalmente se informará sobre el cumplimiento de los indicadores establecidos en dichos programas.	Reporte de cumplimiento de los programas PMF-13 y SMF-06	Como parte del ESQR.	Se entrego en informe trimestral. Actualmente se esta trabajando en la actualización de modelo hidrogeológico del 20 % de la ejecución de los túneles.	Cumple Parcialmente: Se suministró la información del modelo hidrogeológico con análisis a Julio de 2019, de los avances del 10, 20, 33 y 40% de avance de la excavación en el Túnel La Sorda. Según el análisis realizado, no se han reportado afectaciones representativas a los recursos hídricos subterráneos. Del Túnel La Paz no se han reportado análisis por llevar menos del 10% de excavación. En cada informe trimestral, se deberá suministrar la información requerida con base en los avances de obra para cada uno de los túneles.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019	
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE
ND 4	4.1	Todas	Salud de la población.	Sobre la base de la información que genere la Secretaría de Salud de Santander, efectuar el monitoreo de las condiciones de salud de la población en el área de influencia del Proyecto.	Informe de monitoreo.	Anualmente a partir del primer desembolso.	N.A.	No aplica por el momento: Según la fecha de cumplimiento de esta acción, en el mes de diciembre de 2019, proporcionar análisis anual en el que se deberá incluir lo siguiente: 1. Informe de comparación donde se vea reflejada la interacción del documento elaborado por la gobernación de Santander junto con la evaluación de impactos e identificación de riesgos en materia de salud y seguridad, interna y externa del proyecto. Incluida su alineación con la ND4. 2. En relación con los reportes que realiza cada municipio "del AID hacia la secretaria de salud de la gobernación" (Ferrocol 2018), suministrar un informe de los resultados obtenidos junto con su análisis.	No aplica por el momento: Se verificará en diciembre de 2019.	Cumple parcialmente: Se presentó información solicitada a la Gobernación para el desarrollo del análisis. Se hará seguimiento cada RF
ND 4	4.2	Todas	Plan de Seguridad.	Actualizar el Plan de Seguridad para la Fase de Operación.	Plan de Seguridad para la fase de operación actualizado.	60 días antes de comenzar la fase de operación del Proyecto.	N.A.	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 5	5.1	2, 3, 4,	Gestión social.	Actualización del Plan de Gestión Sociopredial.	Plan de Gestión Sociopredial actualizado.	Antes del primer desembolso	N.A.	Cumple: En revisión de diciembre 2018 se suministró el archivo para validación, en la versión actualizada de 2018, revisada por interventoría en julio de 2018. Informar en cada RF, si durante el periodo reportado se hicieron actualizaciones, en caso afirmativo suministrar un cuadro resumen de los ítems actualizados junto con los archivos soporte. Confirmaron actualizaciones realizadas durante marzo de 2019 y envió a interventoría para referencia y seguimiento.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Adquisición Predial.	Plan de Adquisición Predial actualizado	Antes del primer desembolso	Se entrega el plan de adquisición predial año 2018 y la versión actualizada año 2019. Ver ANEXO 7.BBY NDS_5.1	Cumple: Se suministró el plan de adquisición predial actualizado versión año 2019, entregado a interventoría para referencia y seguimiento en RF abril 2019. La información con respecto a UFBs9 corresponde a lo planteado con las modificaciones en aprobación por ANLA. Se actualizaron las cifras de predios afectados. La revisión y seguimiento de la actualización trimestral de la información se realizará en el anexo 7.BBY_Gestión Predial_v2.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Compensaciones Socioeconómicas detallando las acciones específicas a realizarse con las familias vulnerables objeto de desplazamiento físico o económico.	Plan de Compensaciones Socioeconómicas actualizado	Antes del primer desembolso	Se atiende las observaciones, en el informe trimestral, cuyo soporte se anexa al presente informe	Cumple: Se suministró el Plan de Compensación Socio Económico Vs2019 durante el RF de abril 2019. Se actualizaron las cifras de US identificadas y los valores de los factores de compensación estimados para cada UF. Según lo reportado por el Concesionario en abril 2019, en este documento solo se manejará la estimación económica de los factores de compensación aplicables a las US, y las acciones y etapas del acompañamiento socio económico con las familias vulnerables lo atenderán en el Plan de Seguimiento Socioeconómico. Por lo que se considera cumplida la acción.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.1			Actualización del Plan de Seguimiento Socioeconómico para las personas desplazadas.	Plan de Seguimiento Socioeconómico actualizado	Antes del primer desembolso	Ver ANEXO 6.BBY ND 5.5.1	Cumple parcialmente: En abril 2019 el Concesionario suministró el documento complementario del "Programa de Acompañamiento a la Gestión Socio-Predial". Continúa pendiente que se presente la versión con los comentarios realizados en RF de abril, como se mencionan a continuación: Es necesario que el documento se asocie a los demás planes relacionados con adquisición predial y compensaciones socio económicas, ya que están estrechamente relacionados y definir de manera más clara y detallada las actividades que se desarrollan en cada fase del programa (v.g no es claro que se califica como restablecido, hacer más claridad al acompañamiento de las USP y OUS, etc). Desde la definición del programa es necesario que se haga más visible la vulnerabilidad de las familias y el manejo que se da. Si bien se tiene establecido que el proyecto no requiere reasentamiento, a la luz del cumplimiento de las ND, el traslado que requieren las US se vería asimilado al reasentamiento, por lo que se recomienda consultar la nota de orientación 5 de las ND IFC para complementar este documento. Como parte del seguimiento, es necesario presentar el resumen de Excel de la matriz de acompañamiento y seguimiento a las US en los informes trimestrales sucesivos. Para el presente RF se suministró la matriz de acompañamiento y seguimiento a las US. A partir de los requerimientos de información solicitados por UPI en su visita, se recomienda incluir esa información como parte de este documento complementario y que se	Cumple: Se presentó la matriz de seguimiento social predial	Cumple: Se presentó la matriz de seguimiento social predial
ND 5	5.1			Presentar una auditoría del proceso de desplazamiento involuntario (físico y económico) con énfasis en las familias vulnerables.	Auditoría de reasentamiento.	Dos años después de haber terminado la fase de construcción del Proyecto	NA	No aplica por el momento: Tener presente fecha de cumplimiento para su presentación.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.	No aplica por el momento: Tiene fecha de cumplimiento posterior a este RF.
ND 5	5.2			Para cada UF que requiera la adquisición de predios, contar con fichas prediales para al menos el 75% (en longitud) de predios afectados en dicha UF.	Fichas prediales	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	La información se entregará en el informe del área técnica.	Cumple: Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY_Gestión Predial, con las actualizaciones acordadas en la visita del LTA en Marzo. Se solicita presentar actualización de avance de esta información para informes trimestrales siguientes y soporte de los conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7 Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

							SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019		SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019	
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE
ND 5	5.2			Para cada UF que requiera de la adquisición de predios, tener el acceso legal a al menos el 40% en longitud de los predios requeridos de dicha UF.	Documentos que acrediten el acceso legal a los predios.	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	La información se entregará en el informe del área técnica.	Cumple: Se suministró información consolidada en archivo 7.BBY Gestión Predial, con las actualizaciones acordadas en la visita del LTA en Marzo y el plan de adquisición predial con este análisis actualizado. Se solicita presentar actualización de avance de esta información para informes trimestrales siguientes y soporte de los conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.2	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Adquisición de predios.	Para cada UF que requiera la adquisición de predios, presentar evidencias de haber iniciado la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas en al menos el 50% de las unidades familiares a ser afectadas con las que se ha llegado a un acuerdo para la intervención en el predio correspondiente.	Actas notariales, evidencia de pagos, acuerdos.	Antes de la orden de proceder de la UF correspondiente.	Se encuentra en proceso de actualización y se entregará en el próximo informe	Cumple parcialmente: En informe trimestral Q1-2019 se suministró información consolidada en archivo "7.BBY_Gestión Predial_v2_UF 2 A 9_02042019_INFRATA". Como punto de referencia para el análisis se toman las cifras presentadas para el diagnóstico socioeconómico, dado que es el insumo que se genera por US y a partir del cual se define la compensación socioeconómica que aplica a cada US. Con respecto a esto, se evidencia que cada UF lleva el siguiente porcentaje de avance; UF1 lleva el 42%, UF3 70%, UF4 87%, UF5 35%, UF7 36%, UF8 82% y UF9 lleva el 44% de diagnósticos socioeconómicos aprobados por interventoría. Se considerará cumplida esta acción una vez todas las UF lleven más del 50% en la aprobación de diagnósticos socioeconómicos por parte de interventoría. Se solicita mantener actualizada esta información para los informes trimestrales siguientes y suministrar conceptos o evidencia de la revisión a este tema por parte de la interventoría.	Cumple parcialmente: una vez solicitado al concesionario revisar nuevamente cada respuesta brindada de cumplimiento del ESAP. Se verificará avance en el cumplimiento en el próximo RF.	Cumple parcialmente: Se cumple con relación a la UF con excepción a 8 y 9 por la condición reciente de aprobación. Se hará seguimiento en el RF
ND 5	5.3			Elaboración del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores clave (stakeholders) que especifique los mecanismos de relacionamiento de acuerdo con el nivel de riesgo para el proyecto que pueda representar cada actor, y que incorpore las sensibilidades culturales	Plan estratégico de información y comunicación de actores clave.	Antes del primer desembolso	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de octubre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 5	5.3	Todas	Información, consulta y participación con individuos y colectivos sociales.	Presentar las evidencias de la ejecución del Plan estratégico de Información y Comunicación con los actores claves de cada grupo en cuestión.	Documentos (actas, copia de convocatorias, etc.) que demuestren la ejecución del plan.	Como parte del ESCR.	Se reporta en el mes de abril, reuniones con los diferentes actores sociales y se adjunta actas de reuniones y cuadro de reuniones realizadas. Para el presente periodo se realizaron nueve (9) reuniones de la siguiente manera: siete (7) reuniones extraordinarias con el objetivo de resolver inquietudes de la comunidad; un (1) comité de participación con la Veeduría Ruta del Cacao; y una (1) mesa de trabajo con la comunidad de La Putana. Ver ANEXO 6 BBY ND1_25, además se presenta la matriz de compromisos.	Cumple Parcialmente: Se suministró matriz consolidada de seguimiento a reuniones del periodo reportado en RF de abril 2019, se recomienda que en la descripción se identifique las acciones del plan propuesto; por ejemplo las reuniones de inicio y de avance. Se solicita que para los futuros informes trimestrales la información incluya el seguimiento a los compromisos que quedaron abiertos de periodos anteriores y se presenten con los soportes respectivos. Con informe trimestral se evaluarán los ajustes realizados.	Cumple: Se pudo verificar la ejecución de actividades de gestión social con actores claves.	Cumple: Se pudo verificar la ejecución de actividades de gestión social con actores claves.
ND 6	6.1	Todas	Manejo de fauna	Ajustar el protocolo para el manejo de fauna para el Proyecto de acuerdo con distribución potencial de especies, los corredores biológicos identificados y los reportes de información primaria.	Protocolo de manejo de fauna.	Antes del primer desembolso	Se presenta en el ANEXO 3 BBY NDE 6.1 Protocolo Fauna-V_3 Abril 2019	Cumple: Durante revisión de abril 2019 se suministró el documento "PROTOCOLO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA" actualizado a abril 2019, se presentó justificación para la no inclusión de los corredores biológicos en el protocolo. A lo cual el LSA considera apropiada la justificación y da por cumplida la acción.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.
ND 7	7	Todas	Certificación de la no presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes.	De forma periódica, solicitar al Ministerio de Interior certifique la presencia o no de comunidades indígenas, afrodescendientes, etnias y ROM el área de influencia del Proyecto	Certificaciones del Ministerio del Interior.	Anualmente durante la fase de construcción.	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. En el trimestre oct-dic 2018 se solicitó un certificado para el trámite de modificación que prepara el Concesionario para 2019 por solicitud de permisos ambientales. El concesionario reportó no haber identificado la presencia de minorías étnicas en el AID del proyecto. Por la modificación solicitada en Abril a la licencia en UFBy9, se solicitó nueva certificación del Min Interior, a la espera de respuesta de esta entidad.	Cumple parcialmente: Se verificará de acuerdo a la temporalidad del requerimiento	Cumple: Se pudo verificar la ejecución de actividades de gestión social con actores claves.
ND 8	8.1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Protección del patrimonio arqueológico y cultural	Presentar las evidencias de las aprobaciones del ICANH al destino final que respectivamente se pretenda dar al patrimonio arqueológico o cultural removible, que haya sido objeto de remoción o salvataje por parte del Proyecto.	Evidencia de las aprobaciones del ICANH o del Ministerio de Cultura.	En los ESCR a presentarse inmediatamente después de que se hayan efectuado acciones de remoción o de salvataje.	N.A	Cumple: en el proceso de evaluación del RF de diciembre de 2018, el concesionario aportó el insumo requerido. De igual manera, para los siguientes informes de monitoreo trimestral suministrar la siguiente información: 1. Confirmación de actividades de rescate y salvamento de piezas arqueológicas durante el trimestre. 2. Resumen sobre la cantidad de piezas identificadas por UF, la implementación de las medidas de manejo propuestas y aprobadas por el ICANH, según cada licencia, su cadena de custodia y almacenamiento temporal.	Cumple: se observaron los registros solicitados	Cumple: según lo descrito en la evaluación inicial no fue necesario realizar requerimientos adicionales.

infrata

Delivering the confidence to invest in infrastructure

**RED FLAG REPORT
DICIEMBRE 2019**

DICIEMBRE DE 2019

ALCANCE:

**ANEXO A: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ESAP
PROYECTO RUTA DEL CACAO**

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Social
ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales
ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
ND 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Uso Sostenible de los Recursos Naturales
ND 7: Poblaciones Indígenas
ND 8: Patrimonio Cultural

SEGUIIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019			SEGUIIMIENTO CUMPLIMIENTO ESAP RED FLAGS DICIEMBRE 2019							
ND	No	UF	ASPECTO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO INICIAL	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO	PRODUCTO Y/O RESPUESTAS ADICIONALES SUMINISTRADO (A) POR PARTE DEL CONCESIONARIO DICIEMBRE

Cumple parcialmente: Se verificará de acuerdo a la temporalidad del requerimiento